

АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПРЕЛАЗАК СА
АНАЛОГНОГ НА ДИГИТАЛНО ЕМИТОВАЊЕ
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Опис активности	Рок за реализацију	Индикатор	Одговорна институција	Партнери
1. Регулаторни оквир				
Доношење Плана расподеле фреквенција/локација/области за период током преласка са аналогног на дигитално емитовање ТВ програма и период после гашења аналогног сервиса на територији Републике Србије	први квартал 2013.	Усвојен План расподеле	МТТ	РАТЕЛ, ЕТВ
Измена Плана расподеле фреквенција/локација/области за аналогну терестричку телевизију, како би се омогућио делимични симулкаст током преласка са аналогног на дигитално емитовање ТВ програма на територији Републике Србије	други квартал 2013.	Усклађен План расподеле са међународно преузетим обавезама и процесом преласка на дигитално емитовање	МТТ	РАТЕЛ
Измене Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање ТВ програма и приступу мултиплексу у терестричкој дигиталној радиодифузији	трећи квартал 2013.	Усвојен Правилник	МТТ	РАТЕЛ, РРА

Опис активности	Рок за реализацију	Индикатор	Одговорна институција	Партнери
Усвајање Плана преласка са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији	трећи квартал 2013.	Усвојен План преласка са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији	Влада, МТТ	Радна група, ЕТВ, РАТЕЛ, РРА, национални емитери, АНЕМ, МУП
Спровођење поступка измене дозвола за земаљско емитовање регулисано Правилником на начин који не разматра програмски аспект, не смањује сервисну зону и не скраћује рок важења дозволе	у складу са Планом преласка са аналогног на дигитално емитовање	Измена издатих дозвола	РРА, РАТЕЛ	МТТ
Имплементација Директиве 2010/13/EU Европског парламента и Савета о координацији одређених одредби датих законом, прописом или управним поступком у државама чланицама у вези с пружањем услуга аудиовизуелних медија (Директива о аудиовизуелним медијским услугама)	у складу са Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године	Нови закон о електронским медијима	МКИ, Народна скупштина РС	МТТ

Опис активности	Рок за реализацију	Индикатор	Одговорна институција	Партнери
2. Техничка питања				
Израда Претходне анализе покривања Републике Србије дигиталним телевизијским сигналом	први квартал 2013.	Урађена Претходна анализа покривања са проценом трошкова за опрему	МТТ	
Израда Студије изводљивости са идејним пројектом покривања Републике Србије DVB-T2 сигналом,	други квартал 2013.	Урађена Студија изводљивости са идејним пројектом	ЕТВ	МТТ, Радна група
Утврђивање стања предајничких и репетиторских локација које користи ЕТВ	други квартал 2013.	Извештај о стању локација	ЕТВ	МТТ
Дефинисање неопходне опреме за реализацију дистрибуционе мреже	други квартал 2013.	Списак опреме	ЕТВ	МТТ
Проширење Иницијалне мреже за тестирање емитовања дигиталног телевизијског сигнала	други квартал 2013.	Проширена Иницијална мрежа	ЕТВ	МТТ, РАТЕЛ

Опис активности	Рок за реализацију	Индикатор	Одговорна институција	Партнери
Прикупљање података о коришћењу дигиталне дивиденде у Европи и online публикација на сајту МТТ, израда студије о могућностима коришћења дигиталне дивиденде у Републици Србији	други квартал 2013.	Припремљена студија и публикација објављена на сајту МТТ	МТТ	РАТЕЛ
Израда енергетских пројеката, као дела пројекта дистрибуционе мреже	трећи квартал 2013.	Урађени енергетски пројекти	ЕТВ	МТТ, Радна група
Израда грађевинских пројеката, као дела пројекта дистрибуционе мреже	трећи квартал 2013.	Урађени грађевински пројекти	ЕТВ	МТТ, Радна група
Израда технолошких пројеката, као дела пројекта дистрибуционе мреже	трећи квартал 2013.	Урађени технолошки пројекти	ЕТВ	МТТ, Радна група
Прибављање документације у циљу добијања неопходних локацијских и грађевинских дозвола	трећи квартал 2013.	Прибављена документација	ЕТВ	МТТ
Израда плана ослобађања делова радио фреквенцијског спектра који су Планом намене радио фреквенцијског спектра намењени за телевизију	први квартал 2014.	Припремљен план за ослобађање спектра	МТТ	РАТЕЛ, МУП, МО

Опис активности	Рок за реализацију	Индикатор	Одговорна институција	Партнери
Реконструкција и изградња локација у складу са планом покривања и израђеним грађевинским пројектом	четврти квартал 2014.	Реконструисане и изграђене локације	ЕТВ	МТТ, Радна група
Извођење енергетских инсталација у складу са израђеним енергетским пројектом	четврти квартал 2014.	Постављена енергетска инсталација	ЕТВ	МТТ
Опремање локација у складу са планом покривања и израђеним технолошким пројектом	четврти квартал 2014.	Инсталирана опрема на свим локацијама, успостављена дистрибуциона мрежа	ЕТВ	МТТ, РАТЕЛ
Престанак рада аналогних предајника и почетак дигиталног емитовања	у складу са Планом преласка на дигитално емитовање	Престанак аналогног и прелазак на дигитално емитовање	ЕТВ	МТТ, РАТЕЛ
Ослобађање спектра који одговара дигиталној дивиденди	у складу са усвојеним фазама Плана преласка, најкасније до окончања процеса преласка на дигитално емитовање	Ослобођен спектар који одговара дигиталној дивиденди	МТТ	РАТЕЛ, Корисници спектра

Опис активности	Рок за реализацију	Индикатор	Одговорна институција	Партнери
Измена Плана намене радио-фреквенцијских опсега који одговара дигиталној дивиденди тако да се радио-дифузна служба брише из тог опсега	у складу са усвојеним фазама Плана преласка, најкасније до окончања процеса преласка на дигитално емитовање	Усвојене измене Плана намене	Влада	РАТЕЛ, МТТ
Доношење акта о минималним условима за издавање појединачних дозвола по спроведеном поступку јавног надметања	у складу са Планом преласка, најкасније до окончања процеса преласка на дигитално емитовање	Донет акт	МТТ	РАТЕЛ
Одлука о додели дигиталне дивиденде	у складу са усвојеним фазама Плана преласка, најкасније до окончања процеса преласка на дигитално емитовање	Јавна расправа о додели дигиталне дивиденде, донета одлука о додели дигиталне дивиденде	МТТ, Влада	
Спровођење јавног надметања за доделу дигиталне дивиденде	у складу са усвојеним фазама Плана преласка, најкасније до окончања процеса преласка на дигитално емитовање	Расписано јавно надметање, додељена дигитална дивиденда	РАТЕЛ	

Опис активности	Рок за реализацију	Индикатор	Одговорна институција	Партнери
3. Економска питања				
Израда пословног модела ЕТВ који се односи на процес дигитализације	први квартал 2013.	Израђен пословни модел	ЕТВ	МТТ
Израда и усвајање финансијске конструкције плана за реализацију мреже за емитовање дигиталног ТВ сигнала	други квартал 2013.	Постојање процене	ЕТВ	МТТ
Израда предлога шеме помоћи за угрожене грађане у циљу подршке при преласку на дигитално емитовање	трећи квартал 2013.	Израђен предлог	МТТ	Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва
Усвајање шеме помоћи	четврти квартал 2013.	Усвојена шема	МТТ, Влада РС	
4. Информисање и промоција				
Израда плаката и брошура с	први квартал 2013.	Постојање плаката и брошура	МТТ	

Опис активности	Рок за реализацију	Индикатор	Одговорна институција	Партнери
информацијама значајним за процес дигитализације				
Промоција примене жига гаранције „digital TV”	први квартал 2013.	Почетак примене жига гаранције „digital TV“	МТТ	
Израда плана информативно-промотивне кампање о преласку са аналогног на дигитално емитовање ТВ програма	други квартал 2013.	Утврђен план	МТТ	
Промотивна кампања процеса дигитализације телевизије	до окончања процеса преласка на дигитално емитовање	Промотивна кампања	Јавни сервис, МТТ	РРА, емитери

КОРИШЋЕНЕ СКРАЋЕНИЦЕ:

АНЕМ – Асоцијација независних електронских медија

ЕТВ – Јавно предузеће „Емисиона техника и везе”

МКИ – Министарство културе и информисања

МО – Министарство одбране

МТТ – Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

МУП – Министарство унутрашњих послова

РАТЕЛ – Републичка агенција за електронске комуникације

РРА – Републичка радиодифузна агенција